

社会資本総合整備計画

事後評価書

計画の名称	階上町における循環のみの実現（重点計画）														
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	○			
交付対象	階上町														
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。														
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		600	A	600	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2当初）	（R4末）	（R6末）
1	下水道処理人口普及率を24％（R2）から27％（R6）に増加させる。			
	下水道処理人口普及率	24%	25%	27%
	下水道を利用できる人口（人）/総人口（人）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	階上町	直接	階上町	管渠（ 污水）	新設	石鉢地区 枝線 1-A1-1	污水管 φ150mm L=5.5Km	階上町	■	■	■	■	■	540		-
	A07-002	下水道	一般	階上町	直接	階上町	管渠（ 污水）	-	調査・設計 1-A1-2	効率の事業実施に向けた計画 検討ほか	階上町	■	■	■	■	■	60		-
		種別 2：全種																	
											小計						600		
											合計						600		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
階上町建設課において、数値目標の達成状況や事業効果の発言状況について評価を行った。	令和7年12月
	公表の方法
	階上町ホームページで公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	令和2年度から令和6年度までの5年間で18.7haの整備を行い、下水道処理人口普及率が23.7%から28.6%へ上昇した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
本計画の最終目標は達成したが、残りの未整備地区についても計画的に下水道整備を推進し、下水道処理人口普及率を向上させることにより、安心・安全・快適な暮らしを実現できる環境を創造していく。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	27%	
	最 終 実績値	29%	

計画の名称	1 階上町における循環のみの実現（重点計画）	交付対象	青森県階上町
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度（5年間）		

