

総務大臣 殿

階上町長 浜谷 豊美

事後評価報告書（再評価）

情報通信利用環境整備推進交付金交付要綱第22条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日：平成25年3月22日
- (2) サービス開始日：平成25年6月3日
- (3) 加入見込み世帯数の目標：サービス提供開始当初の目標（220世帯）
サービスの提供開始から2年後の目標（540世帯）
事業としての最終目標（630世帯）

2. 加入状況（平成29年9月30日現在）

整備対象世帯数	加入世帯数
1,066世帯 (光の道事業と被災地BB事業の対象世帯数を合算すると1,470世帯となる)	432世帯 以下内訳 ・インターネットサービス加入のみの世帯:432世帯

3. 中間評価を踏まえて実施した改善策

- ・加入促進を図るお知らせについて、町広報誌への掲載と町内施設にポスターを掲載した。
- ・光サービス提供の施設で説明会を実施し、光ブロードバンドの紹介を行った。
- ・平成25年から平成29年までの間に、町内の施設31箇所にWi-Fiアクセスポイントを構築し、通信事業者の光サービスを提供している。

4. 評価

- (1) 加入見込み世帯数の達成状況について
 - ・高齢化、人口減等が影響し、目標達成に至らなかったと思われる。今後も広報誌への掲載、説明会等のきめ細やかな取組を通じ、加入促進を図る。
- (2) 公共アプリケーションサービスの実施状況について
 - ・平成25年4月1日より沿岸監視カメラの運用を開始し、インターネット上への動画配信サービスを実施している。